



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
9 maart 2021

Ons kenmerk
PZH-2021-763521611
DOS-2019-0007735

Bijlagen
-

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
Brandveiligheid provinciehuis

Geachte Statenleden,

Begin 2020 bent u middels een brief, geïnformeerd over de te nemen maatregelen om te voldoen aan de brandveiligheidseisen conform wet- en regelgeving. Gezien een aantal ontwikkelingen binnen het project willen wij u hierbij informeren over de voortgang van het project.

Voor het project zijn de te nemen maatregelen geïnventariseerd en zijn twee fasen geïdentificeerd. Bij de uitvoering van deze fasen is/wordt de Veiligheidsregio Haaglanden (VHR) nauw betrokken.

Fase 1 omvatte de uitvoering van de meest risicovolle maatregelen, die zich voordeden in de parkeergarage. De uitvoering hiervan is gestart in mei 2020 en deze fase is op 3 december 2020 opgeleverd. De VHR heeft tijdens een inspectie in december 2020 de genomen maatregelen in orde bevonden.

Fase 2 omvat alle overige maatregelen ter verbetering van de brandveiligheid in de bouwdelen A, B, D en E. Tijdens de uitvoering van fase 1 en de gelijktijdige voorbereiding van fase 2, is gebleken dat in de eerder uitgevoerde inventarisatie van de te nemen maatregelen, het installatietechnische gedeelte, onvoldoende belicht is geweest. Op basis van een second opinion van een onafhankelijk adviesbureau zijn ook de installatietechnische maatregelen in beeld gebracht.

Om de brandveiligheid in de bouwdelen A, B, D en E in overeenstemming te brengen met het vigerende Bouwbesluit 2012 is aanvullend budget (prijspeil 2020) nodig als gevolg van de nu in beeld gebrachte installatietechnische maatregelen. Dit budget zal bij Voorjaarsnota 2021 uit de financiële ruimte worden aangevraagd.

Door voorgaande ontwikkelingen is de start van de Europese aanbesteding van fase 2 vertraagd en zal ook de uitvoering van de te nemen maatregelen een grotere omvang hebben en meer tijd in beslag nemen.

De oplevering van de tweede fase zal naar verwachting een jaar opschuiven en is nu gepland in het 4^e kwartaal van 2022.

De te nemen maatregelen zijn op hoofdlijnen niet gewijzigd ten opzichte van de informatie die u begin 2020 heeft ontvangen, zij het dat bij de maatregelen nu ook de installatietechnische doorvoeringen en brandoverslagsituaties zijn betrokken.

De maatregelen omvatten op hoofdlijnen het volgende:

- de kozijnen/ beglazing van ingangen en brandafscheidingen in A, B en E worden vervangen (in alle trappenhuizen);
- alle doorvoeringen/ afdichtingen van de technische ruimtes in A, B en E in parkeergarage/ begane grond worden aangepast/ hersteld;
- de trappenhuizen worden sober ingericht met een nieuwe belcel en een tafel/ vier stoelen die voldoen aan de brandveiligheidseisen (gerealiseerd in fase 1);
- de parkeergarage wordt uitgerust met een sprinklerinstallatie.

Alle maatregelen zijn erop gericht de veiligheid van alle gebruikers van onze gebouwen te waarborgen en de voortgang van hun werkzaamheden zo min mogelijk te hinderen. Het valt uiteraard niet uit te sluiten dat de aanpassingen af en toe tot enige overlast zullen leiden. Na afronding wordt een nieuwe inspectie uitgevoerd. Via het binnenplein worden medewerkers op de hoogte gehouden van het verloop van de werkzaamheden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit