

Aan Provinciale Staten

Onderwerp:

Stand van zaken Geluid- en zichtwerende voorzieningen Vlietland.

Geachte Statenleden,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de geluid- en zichtwerende voorzieningen bij recreatiegebied Vlietland en Vogelplas Starrevaart. Uit deze brief kunt u opmaken dat wij op schema blijven en binnen budget werken, zoals in het laatste schrijven van medio 2025 aan u is gemeld.

1. Voorgeschiedenis

Op 20 februari 2019 heeft u motie 867 unaniem aangenomen hierover. Met het akkoord op Statenvoorstel PZH-2020-760859930 van 8 maart 2023 (Statenbesluit 7536), heeft u ingestemd met de verdere uitwerking en realisatie van het project. In de laatste informatie over het project, via de Lid GS-brief van 6 augustus 2025 (PZH-2025-876677102), is aangegeven dat na de zomervakantie 2025 de voorbereidingen van de bouw van de geluidschermen startte en de oplevering op 1 maart 2027 gepland staat.

2. Context

Recreatiegebied Vlietland is eigendom van de provincie Zuid-Holland. De Vogelplas Starrevaart is eigendom van Staatsbosbeheer. Het project geluid- en zichtwerende voorzieningen kent vier tracédelen, zie afbeelding 1.

Tracédeel 1 loopt van de Vinkesloot tot aan de Jan Bakkersloot, tracédeel 2 loopt van de Jan Bakkersloot tot aan de Weegsloot, tracédeel 3 loopt van de Weegsloot tot aan de Kniplaan, tracédeel 4 loopt van de Kniplaan tot halverwege de Vogelplas Starrevaart.



Afbeelding 1: Projectgebied geluid- en zichtwerende voorzieningen.

3. Huidige stand van zaken

A. Tracédelen

De aanbesteding voor de geluidschermen in de tracédelen 1 en 4 was medio 2025 afgerond. De voorbereidingen van de uitvoering zijn daarna voortvarend opgepakt door de aannemer Holland Scherm uit Gouda. Parallel daaraan liepen de vergunningen bij de gemeente Leidschendam-Voorburg om toestemming te krijgen voor de technische bouwactiviteiten in tracédeel 1 en 4.

Tracédeel 1

In hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden in tracédeel 1 uit het aanbrengen van een geluidscherm, te voorzien van begroeiing voor inpassing in de omgeving, tussen de afwatergang langs de A4 en het ruiterspad, aangevuld met werkzaamheden zoals het aanleggen van een tijdelijk bouwterrein.

Aan te brengen begroeiing zorgt voor inpassing in de omgeving en voorkomt geluidsreflectie. Waar mogelijk wordt beplanting aangebracht aan de kopzijde van het geluidscherm om het zicht op de rijksweg zo veel mogelijk te beperken. Het geluid- en zichtwerende scherm op provinciale grond heeft een lengte van ongeveer 700 meter en een hoogte van 5 meter.

Voor het uitwerken van het ontwerp is de positie van het geluidscherm ingemeten. Dat zorgde in de uitwerking van het ontwerp voor een tweetal aandachtspunten. Als eerste zorgde het "grillige" karakter van de bodemgesteldheid tot hoogteverschillen onder het scherm en uitdagingen voor het inpassen van het geluidscherm ter plaatse. Met het afronden van het ontwerp wordt hiervoor door de aannemer een robuuste oplossing uitgewerkt.

Als tweede is gekeken op welke wijze voldoende ruimte ontstaat voor onderhoud aan de afwatergang van de Rijksweg A4 en aan beide zijden van het geluidscherm. Hierbij is rekening gehouden met eventuele verbreding van de rijksweg door Rijkswaterstaat, waardoor meer bergingscapaciteit nodig is voor de afwatering. Wij hebben daarom gekozen om de positie van het geluidscherm op sommige plekken iets te verplaatsen. Hierdoor dient het ruiterspad, dat direct aan het geluidscherm komt te liggen, plaatselijk verschoven te worden. Dit leidt overigens niet tot een vermindering van de kwaliteit van het ruiterspad. Wel

dient, door de verlegging van het ruitpad, een datakabelbundel nabij het toekomstige geluidscherm verder verlegd te worden, dan wij op voorhand hadden voorzien.

Het is goed te vermelden dat de ontwerpaanpassingen aan de randvoorwaarden zijn getoetst, die door de Omgevingsdienst waren gesteld, alsook passen binnen de verleende vergunning van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Tracédeel 2

Medio 2024 is, volgens de verplichte ecologisch mitigerende maatregelen, de eerste aanplant aangebracht. Het aanwezige groen is verder verdicht met aanvullende beplanting om de zichtbaarheid en hoorbaarheid van de Rijksweg A4 verder te reduceren. Afgelopen najaar is de beplanting aangelegd. De komende drie groeiseizoenen blijft de aannemer verantwoordelijk voor het groenonderhoud van de aanplant.

Tracédeel 3

In het voorjaar van 2023 zijn bomen en struiken geplant. De werkzaamheden zijn daarmee voor dit tracédeel afgerond. Vorig jaar meldde Staatsbosbeheer dat tijdens onderhoudswerkzaamheden veel van de aangeplante struiken per ongeluk zijn verwijderd. Het herstel is voor rekening van Staatsbosbeheer gedaan.

Tracédeel 4

Met Staatsbosbeheer wordt het zakelijk recht overeengekomen voor het realiseren van een groene inpassing. Het geluid- en zichtwerende scherm is 3,5 meter hoog boven maaiveld, met een lengte van ongeveer 455 meter, te voorzien van begroeiing voor inpassing in de omgeving en tegen geluidreflectie. Beplanting ten noorden van het geluidscherm moet het zicht op de rijksweg zo veel mogelijk beperken.

B. Project brede aspecten

Vergunningen

De gemeente Leidschendam-Voorburg en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben de vergunningen voor de geluidschermen verleend. Met de gemeente blijven wij in overleg tijdens de bouwfase over de definitieve inpassing van het geluidscherm en de voortgang van de werkzaamheden, waarover in de vergunning voorwaarden zijn gesteld.

De besluiten voor de aanvragen van de bouwactiviteit bij de gemeente zijn in week 13 en 14 gepubliceerd. Hierop kan tot 6 weken na publicatie worden gereageerd. We hebben de voorgenomen werkzaamheden ter beoordeling aan de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voorgelegd en door de ODH is aangegeven dat een vergunning of ontheffing voor de Wet Natuurbescherming niet nodig is, mede door getroffen maatregelen zoals emissieloos bouwen.

Duurzaamheid

De milieukostenindicator (MKI) geeft weer wat de milieubelasting van een project is. Een lage MKI-waarde was één van de dominante kwaliteitsaspecten in de beoordeling van de inkoop voor dit project. Dit is o.a. vertaald in de volgende aspecten: tijdens de bouw wordt het aantal transportbewegingen beperkt, er is gekozen voor een natuurlijk houtvezelmateriaal en er wordt emissieloos gebouwd.

Daarnaast zijn de criteria voor het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) van toepassing,

Planning

Door de lange doorlooptijd voor het verkrijgen van de besluiten voor de bouwactiviteit van de gemeente Leidschendam-Voorburg en het verleggen van de datakabelbundel bij tracédeel 1, was het niet haalbaar om de bouw in het voorjaar 2026 aan te vangen. Bovendien ontstaat een efficiënte bouwuitvoering door de werkzaamheden in de beide tracédelen in één periode uit te voeren. Daarom starten de bouwactiviteiten na de zomervakantie 2026.

De verwachting is dat de opleverdatum 1 maart 2027 haalbaar is. Opgemerkt dient te worden dat momenteel de gesprekken lopen met de datakabelbeheerders. Dat kan in tracédeel 1 leiden tot een uitloop van één maand. Hierbij wordt rekening gehouden met het broedseizoen in het voorjaar van 2027.

De beoogde planning op hoofdlijnen in onderstaande tabel weergegeven. Vanwege de strakke planning blijven er risico's op uitloop, die vanzelfsprekend onze aandacht hebben.

Activiteiten	Start	Einde
Voorbereidingen	Medio 2025	Medio 2026
Bouwen geluidscherm tracédeel 1	Najaar 2026	maart / april 2027
Bouwen geluidscherm tracédeel 4	Najaar 2026	maart 2027

Financiële middelen

Het beschikbaar gestelde investeringsbudget van (geïndexeerd) 9,6 miljoen euro is volgens de laatste raming toereikend om de activiteiten uit te voeren.

4. Communicatie

Vorbereidingsfase

Om de ontwikkelingen van de uitvoering zo goed mogelijk met de omgeving af te stemmen, zijn de voorbereidingen afgestemd met de historisch betrokken gebiedspartijen: Recreatiecentrum Vlietland B.V., de Vereniging Vrienden van Vlietland en de Vogelwerkgroep Vlietland. Deze partijen zijn afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de uitwerking van de tracédelen.

Wij houden vanaf 8 weken voor start van de bouw tot oplevering, via de aannemer persoonlijk contact over de werkzaamheden met Recreatiecentrum Vlietland B.V. als erfpachter van gronden aan o.a. de noordoostkant van Vlietland, de exploitanten van het Klimeiland en het Aquapretpark alsook met de eigenaar van Four Star Stables, Staatsbosbeheer en bewoners in het gebied.

Bouwfase

Om te zorgen dat de bezoekers op de hoogte zijn van de werkzaamheden neemt de aannemer verschillende maatregelen, zoals het plaatsen van informatieborden met daarop de contactgegevens van de door de aannemer aangewezen omgevingsmanager, een verwijzing naar de projectwebsite en een QR-code, die leidt naar de omgevingsapp van de aannemer. Op deze wijze blijven alle geïnteresseerde doelgroepen op de hoogte van de werkzaamheden. De omgevingsmanager is voor de bezoekers de eerste contactpersoon bij vragen over de werkzaamheden.

Voor dit moment vertrouwen wij erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

mr. A.W. Kolff