

## Contact

Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
[www.zuid-holland.nl/contact](http://www.zuid-holland.nl/contact)

**Datum**  
Zie verzenddatum links onder

**Ons kenmerk**  
PZH-2025-883818561  
DOS-2021-0007236

**Uw kenmerk**  
Z/21/3276287/6024511

**Bijlagen**  
-

Gemeente Leiden  
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 9100  
2300 PC LEIDEN

**Onderwerp**

Verzoek tot verlenging van de doorlooptijd van de subsidie voor het project G21007 Herinrichten Groote Vink verlengde Velostrada

Geacht college,

Met onze beschikking van 23 december 2021 met kenmerk PZH-2021-791053899 hebben wij aan u een projectsubsidie G21007 Herinrichting Groote Vink verlengde Velostrada van maximaal € 848.000,00 verleend op grond van artikel 2.2 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 (verder te noemen subsidieregeling).

**Gehonoreerde wijzigingsverzoeken doorlooptijd**

Bij besluit van 7 december 2023 met kenmerk PZH-2021/07236\_011 hebben wij op uw verzoek de doorlooptijd verlengd van 28 oktober 2024 naar uiterlijk 23 december 2025 op grond van artikel 2.9, sub c van de subsidieregeling.

Bij besluit van 20 februari 2024 met kenmerk PZH-2024-848340534 hebben wij op uw verzoek, onder het toepassen van de hardheidsclausule, de looptijd verlengd tot en met 1 juli 2027.

**Aanvraag verlenging doorlooptijd**

Op 21 juli 2025 en op 27 november 2025 hebben wij uw verzoek ontvangen om de beschikking tot subsidieverlening te wijzigen. Dit betreft een looptijdverlenging.

U geeft aan dat het project niet kan worden afgerond voor 1 juli 2027 mede doordat er vertraging is ontstaan in het traject voor kabels en leidingen. In het eerste kwartaal van 2025 heeft Liander aangegeven niet aan de planning te kunnen voldoen en pas in het eerste kwartaal van 2027 tot het verleggen van kabels en leidingen te kunnen overgaan.

De uitvoering van het project Groote Vink is afhankelijk van het kabels en leidingentraject. Nadat deze kabels en leidingen zijn verlegd, kan het werk aan de Groote Vink en de fietspaden van de Velostrada pas worden uitgevoerd.

Daarnaast heeft u aangegeven dat op dit moment een beroep is ingesteld tegen de door de gemeente Voorschoten aangevraagde vergunning en zijn er zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-verkeersbesluit. Dit draagt bij aan het verzoek tot het verlengen van de termijn tot en met 31 december 2028.

Op basis van de huidige planning en inzichten zal de uitvoering van het project daarom in 2027 starten en kan het project uiterlijk in de loop van 2028 worden afgerond.

Wij hebben uw verzoek tot wijziging van de einddatum beoordeeld en getoetst aan wet- en regelgeving.

De subsidieregeling zelf biedt geen mogelijkheden de termijn opnieuw te verlengen.

Op basis van artikel 39 van de Algemene subsidieverordening (Asv), de zogenaamde hardheidclausule, kan gemotiveerd worden afgeweken van de gestelde termijn op grond van artikel 2.9 van de subsidieregeling, ten behoeve van het honoreren van de doorlooptijd aan de gemeente Leiden voor het project 'G21007 Herinrichting Groote Vink verlengde Velostrada'. De redenen daarvoor worden genoemd in de hardheidsclausule:

- Indien het niet afwijken van de regeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard;
- Indien de belangen van een doelgericht of evenwichtige subsidieverstreking in gevaar zouden komen.

Redenen om aan het toepassen van de hardheidsclausule gehoor te geven zijn gelegen in onder meer een:

- Beleidsmatig belang

De Groote Vink maakt deel uit van de Velostrada, de doorfietsroute van Leiden naar Den Haag. Dit is een succesvolle doorfietsroute in de provincie Zuid-Holland. Deze route is door de provincie ontwikkeld en een belangrijk project van het provinciaal fietsbeleid.

Ook is de totstandkoming van kwaliteit van de route onmiskenbaar van provinciaal belang. De groei van het fietsgebruik maakt nieuwe investeringen in de route noodzakelijk. De provincie pakt dit op. Momenteel wordt er op een aantal locaties gewerkt aan verbetering van de route. Hierin wordt samengewerkt met de Metropoolregio Rotterdam- Den Haag, die werkt aan de Haagsche kant. De Groote Vink is een van de grootste knelpunten aan de Leidse zijde.

Vanuit het provinciale Fietsbeleid is het zeer gewenst dat dit project doorgaat, en liefst zo snel mogelijk. De verleende subsidie heeft de gemeente nodig om tot realisatie te komen.

- Unieke situatie

Indien de subsidie aan de gemeente ambtshalve zou worden ingetrokken, dan zou de gemeente Leiden het project niet kunnen uitvoeren. Daarmee zou ook de verkregen fietssubsidie komen te vervallen. Ook andere projecten in deze corridor zouden hierdoor niet tot uitvoering kunnen komen.

- Andere bijzonderheden

Bij de uitvoering van het project is de gemeente Leiden afhankelijk van andere partijen: de besluitvorming door de buurgemeente over dit project heeft geruime tijd in beslag genomen. Daarnaast lopen er op dit moment nog bezwaar- en beroepsprocedures zowel bij de gemeente Leiden als Voorschoten. In de regel is een project niet afhankelijk van een buurgemeente. Nu de gemeente Voorschoten moet wachten op de uitkomst van een beroepsprocedure leidt dit tot een bijzondere vertraging, buiten de invloed van de subsidieaanvrager.

Eveneens is relevant dat juist op dit moment dat het project in uitvoering komt er een aanzienlijke vertraging is opgetreden rondom de werkzaamheden met kabels en leidingen. Daardoor heeft dit project te maken gekregen met bijzonder lange wachttijden nu de levering op zich laat wachten. De planning moest hierop opnieuw worden bijgesteld. Op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag kon dit feit niet worden voorzien. Het project is dus in een 'uniek' en ongelukkig tijdsframe ontwikkeld.

Wij concluderen dat het niet honoreren van de gevraagde wijziging van de doorlooptijd tot onbillijkheden van overwegende aard zou kunnen leiden. Immers, alsdan zou de verleende subsidie op een lager bedrag moeten worden vastgesteld en wat grote negatieve financiële consequenties voor uw gemeente zal hebben. De realisatie van de Velostrada komt daardoor in gevaar. Verlenging van de doorlooptijd zorgt ervoor dat het project waarmee ook grote provinciale belangen zijn gemoeid, kan worden gerealiseerd. Honorering van uw verzoek is dan ook in het belang van een doelgerichte subsidieverstrekking.

Samengevat kan worden gesteld dat een uitstel van de termijn door toepassing van de hardheidsclausule gerechtvaardigd is. We hebben hier te maken met een bovenlokaal project die voor de provincie van bijzonder belang is. Een combinatie van factoren maakt dit ook tot een uniek project, dat geen gevaar van precedentwerking met zich meebrengt. Daarboven geldt dat de ontstane vertraging niet aan uw handelen of nalaten toe te rekenen is.

### **Besluit**

De provincie vindt het belangrijk dat uw project 'G21007 Herinrichting Groote Vink verlengde Velostrada' wordt gerealiseerd.

Wij besluiten daarom tot toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 39 van de Asv en in afwijking van het bepaalde in artikel 2.9 van de subsidieregeling in te stemmen met de door u voorgestelde verlenging van de doorlooptijd van het project 'G21007 Herinrichting Groote Vink verlengde Velostrada'. Dit betekent dat wij de beschikking tot subsidieverlening wijzigen op de volgende punten:

- De periode waarbinnen u de activiteiten uitvoert, wordt verlengd tot en met 31 december 2028.
- U moet elk jaar vóór 1 september een voortgangsrapportage indienen, waarin u zowel inhoudelijk als financieel over het project rapporteert.
- Uw aanvraag tot vaststelling verwachten wij uiterlijk 1 juli 2029.

Wij wijzen u op de verdere verplichtingen zoals genoemd in onze beschikking van 23 december 2021 met kenmerk PZH-2021-791053899.

### **Bezwaarprocedure**

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending (plaatsing in het portaal) of uitreiking van dit besluit bezwaar maken, volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awbsecretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop

en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u naar het postadres van het Provinciehuis (pagina 1 onderaan).

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen met gebruikmaking van DigiD of eHerkenning. Meer informatie over het digitaal indienen van het bezwaarschrift kunt u vinden op onze website: <https://www.zuid-holland.nl/@8075/bezwaar-beslissing/>

### Contact

Vragen, wijzigingen en meldingen kunt u indienen via het inloggen in ons subsidieportaal via <https://subsidieportaal.zuid-holland.nl>. Voor toelichting kunt u contact opnemen met de subsidie-adviseur  via telefoonnummer  of via . Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale informatie opvragen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

mr. A.W. Kolff

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer (DOS-2021-0007236) te vermelden. Meer informatie [www.zuid-holland.nl/contact](http://www.zuid-holland.nl/contact)

### Afschrift aan

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland,  Postbus 558, 2300 AN Leiden