

Overall planning Gnephoek, die leidt tot planologische titel Gnephoek

Product	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	2025	1 ^e helft 2026	2 ^e helft 2026
Gnephoek onderdeel van vastgesteld woningbouw programma regio	Gnephoek op planlijst regio HR -> vaststelling door GS in maart				→ Zie voor detailplanning andere blad		
Beschikking 50 miljoen Rijksbijdrage	BZK werkt regeling Rijksbijdrage (Fonds grootschalige woningbouw) uit.	- Mei: VJN TK (budgetrecht) - Mei: beschikken Rijksbijdrage (BZK)					
Bestuurlijke overeenkomst PZH/HHR/HR/ gemeente	Schrijven BOOG (bestuurlijke overeenkomst ontwikkeling Gnephoek)	- Mei: concept-BOOG gereed - juni: BO BOOG	Juli-sept: bestuurlijke behandeling eindconcept BOOG	- okt: definitieve besluiten BOOG 21 okt: Ondertekening BOOG			
Masterplan (MP)	Verdiepingsvragen uitwerken (NAS, mobiliteit, energie)	Apr: vraag-specificatie gereed	Sept: gunning??	Uitwerken Masterplan (okt '24-mei '25)	- Jun: vaststellen concept-Masterplan - Aug: ter inzage leggen - Okt: vaststellen MP		
MER/OER PZH/gemeente	- Febr: startgesprek ODMH en ODH - Offerte nota reikwijdte en detailniveau	- Apr: vraag-specificatie gereed - Mei: nota reikwijdte en detailniveau 90% (ambtelijk concept)		15 okt: vaststellen nota reikwijdte en detailniveau - Advies Cie MER - Opstarten onderzoeken	- Q1+2: opstellen MER - sept: vaststellen MER + ter inzagelegging - Q4: advies cie MER - Q4: aanvullende onderzoeken (evt)		
Omgevingsplan (OP)		- Apr: vraag-specificatie gereed - Juni: vooraankondiging participatie		Okt: gunning en opstarten onderzoeken	Sept: vaststellen voorontwerp OP - sept: terinzagelegging voorontwerp OP - Q4: aanpassen voorontwerp OP		
Herziening prov. Omgevingsbeleid (POB)		Juli: Voorstel behandeling herziening POB in PS		15 okt: vaststelling GS 11 dec. Vaststelling PS (Startnotitie herziening POB en NRD)	sept: vaststelling ontwerp herziening en MER (GS) - okt: terinzagelegging		
						- jan: evt. vaststellen aanvulling MER - febr: evt. ter inzage leggen aanv. MER - mrt/mei: Nota van beantwoording jun: collegebesluit MER	sept: raadsbesluit MER
						- jan: vaststellen Ontwerp OP - febr: ter inzage leggen Ontwerp OP - mrt/mei: nota van beantwoording jun: collegebesluit Ontwerp OP	sept: raadsbesluit OP
						Q1: vaststelling herziening POB en NvB (GS)/MER (PS)	